Додаток 7
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.7)

Форма № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: 31.05.2017 № 717

ЗВІТНІСТЬ

Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2016 рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за I-IV квартали 2016 року
(період)

Подається	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та мегакварайних установках) та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	остання число місяця, наступного за звітним періодом

Звітний:
Найменування: Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа"
Код ЄДРПОУ:04654336
Місцезнаходження: вул. Мерефа, буд.1, м. Біла Церква, Київська обл. 09100
(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офіса)

№ з/п	Найменування заходів (об'єктів)	Код рядка	Скасовано на плановий період в цілому за інвестиційною програмою						Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Стан виконання (з наростаючим підсумком)						Виконавець робіт, послуг, продукції, товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або вибудована дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Очікувані показники після впровадження інвестицій		Залишилось не профінансовано		Номер додатка в пояснювальній записці з поясненням щодо відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному виразі
											профінансовано				освоєно								
			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн., у т.ч. за способом виконання: усього	господар-ський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд-ний	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн	Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування, тис. грн., у т.ч. за способом виконання: усього	господар-ський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд-ний	Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг інвестицій, тис. грн			Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг інвестицій, тис. грн	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8,000	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Виробництво теплової енергії																						
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																						
	Заходи зі зниження виробничих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
1.1.1	Реконструкція котельні по вул. Скворцове шосе 26/3 з переобладнанням теплового навантаження котельні по вул. Скворцове шосе 242 в м. Біла Церква в Київській області (Проектні роботи)		1 од.	292,120	0,000	292,120	0,000	0,000	1 од.	292,120	1 од.	403,680	0,000	403,680	1 од.	403,680	ТОВ "Стікс Ойл Інжиніринг"	АКТ від 22.12.2017 року	0,000	0,000	1 од.	-111,560	X
1.1.2.	Реконструкція котельні по вул. Шолом-Алейхема, 33А в м. Біла Церква Київської області (Проектні роботи)		1 од.	232,115	0,000	232,115	0,000	0,000	1 од.	232,115	1 од.	0,000	0,000	0,000	1 од.	0,000	X	X	0,000	0,000	1 од.	232,115	X
1.1.3.	Реконструкція котельні по вул. Грушодубової, 84Б в місті Біла Церква Київської області. (Проектні роботи)		1 од.	178,638	0,000	178,638	0,000	0,000	1 од.	178,638	1 од.	161,177	0,000	161,177	1 од.	161,177	ТОВ НВФ "Дельта проект"	АКТ від 20.07.2016 року	0,000	0,000	1 од.	17,461	X
1.1.4.	Реконструкція котельні по вул. Кореленко, 49Б в місті Біла Церква Київської області (Проектні роботи)		1 од.	161,466	0,000	161,466	0,000	0,000	1 од.	161,466	1 од.	144,075	0,000	144,075	1 од.	144,075	ТОВ НВФ "Дельта проект"	АКТ від 21.07.2016 року	0,000	0,000	1 од.	17,391	X
1.1.5.	Реконструкція котельні по вул. Грушодубової, 84Б в місті Біла Церква Київської області. (Будівельно-монтажні роботи)		1 од.	3200,650	3200,650	0,000	66,28	948,69	1 од.	3200,650	1 од.	3127,500		3127,500	1 од.	3127,500	ТОВ "Деркбуд", ТОВ Стікс ОЙЛ	Акт виконаних робіт	66,28	948,69	1 од.	73,15	X
	Усього за підрозділом 1.1.	005	5од.	4064,989	3200,650	864,339	66,28	948,69	5 од.	4064,989	5 од.	3836,432	0,000	3836,432	5 од.	3836,432	X	X	66,280	948,690	5 од.	228,557	X
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
1.2.1	Модернізація вузла обліку та моніторингу теплової енергії на котельнях по вул. Карбишева,22, Калініна,26, Шевченка,33 в місті Біла Церква Київської області. (Проектні та монтажні роботи)		3 од.	115,464	0,000	115,464	0,000	28,866	3 од.	115,464	3 од.	0,000	0,000	0,000	3 од.	0,000	X	X	0,000	0,000	3 од.	115,464	X
1.2.2.	Будівництво (встановлення) вузлів комерційного обліку природного газу на котельні по вул. Панфіленко,20 в місті Біла Церква Київської області. (Проектні та монтажні роботи)		1 од.	132,715	0,000	132,715	0,000	33,179	1 од.	132,715	1 од.	319,949	0,000	319,949	1 од.	319,949	ТОВ "БІТЕ"	КБ-3 від 03.08.2017 року	0,000	8,294	1 од.	-187,234	X
1.2.3.	Будівництво (встановлення) вузла комерційного обліку природного газу на котельні по вул. Панфіленко 22 в місті Біла Церква Київської області. (Проектні та монтажні роботи)		1 од.	132,715	0,000	132,715	0,000	33,179	1 од.	132,715	1 од.	315,411	0,000	315,411	1 од.	315,411	ТОВ "БІТЕ"	КБ-3 від 03.08.2017 року	0,000	8,294	1 од.	-182,696	X

1.2.4.	Будівництво (встановлення) вузла комерційного обліку природного газу на котельні по вул. Калініна, 3А в місті Біла Церква Київської області. (Монтажні роботи)		1 од.	168,653	0,000	168,653	0,000	-42,163	1 од.	168,653	1 од.	0,000	0,000	0,000	1 од.	0,000	X	X	0,000	0,000	1 од.	168,653	X
1.2.5.	Будівництво (встановлення) вузла комерційного обліку природного газу на котельні по вул. Шевченко,69 в місті Біла Церква Київської області. (Монтажні роботи)		1 од.	184,317	0,000	184,317	0,000	-46,079	1 од.	184,317	1 од.	0,000	0,000	0,000	1 од.	0,000	X	X	0,000	0,000	1 од.	184,317	X
1.2.6.	Будівництво (встановлення) вузла комерційного обліку природного газу на котельні по вул. Глинка,41 в місті Біла Церква Київської області. (Монтажні роботи)		1 од.	184,317	0,000	184,317	0,000	-46,079	1 од.	184,317	1 од.	0,000	0,000	0,000	1 од.	0,000	X	X	0,000	0,000	1 од.	184,317	X
	Усього за підпунктом 1.2.	010	8 од.	918,181	0,000	918,181	0,000	229,545	8 од.	918,181	8 од.	635,360	0,000	635,360	8 од.	635,360	X	X	0,000	16,588	8 од.	282,821	X
1.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
1.3.1											0,000												
	Усього за підпунктом 1.3	015	X	0,000	0,000	0,000		0,000	X	0,000	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	X	X	0,000	X	0,000	
1.4	Заходи щодо модернізації та заміни транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення , з них:																						
1.4.1																							
	Усього за підпунктом 1.4	020	X	0,000	0,000	0,000		0,000	X	0,000	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	X	X	0,000	X	0,000	
1.5	Інші заходи, у тому числі:																						
1.5.1																							
	Усього за підпунктом 1.5.	025	X	0,000	0,000	0,000		0,000	X	0,000	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	X	X	0,000	X	0,000	
	Усього за розділом I	030	12 од.	**4983,170**	**3200,650**	**1782,520**		**1178,235**	X	**4983,170**	X	**4471,792**	**0,000**	**4471,792**	X	**4471,792**	X	X	X	**968,278**	X	**511,378**	
II	**Транспортування теплової енергії**																						
2	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:**																						
2.1	Заходи з зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
2.1.1	Модернізація теплової магістралі "ТЕЦ-місто" від ТК-3 в напрямку ТК-4		75 м.п.	1030,210	1030,210	0,000	25,892	661,548	75 м.п.	1030,210	63 м.п.	830,210	0,000	830,210	63 м.п.	830,210	ТОВ "Дарс бод"	Акт виконаних робіт	14,464	254,899	12 м.п.	200,000	
2.1.2	Модернізація теплової мережі по вул. Глинка від ТК-3 до ТК-9, котельня по вул. Глинка,49В		230 м.п.	500,932	500,932	0,000	4,134	77,710	230 м.п.	500,932	197,7 м.п.	499,410	0,000	499,410	197,7 м.п.	499,410	ТОВ "БЦПЕ"	Акт виконаних робіт	1,451	69,919	32,3 м.п.	1,522	
2.1.3	Модернізація теплової мережі по вул. І. Кожедуба від ТК-10в до ТК-13, котельня по вул. Глинка,49В		445 м.п.	768,380	768,380	0,000	4,712	63,089	445 м.п.	768,380	372,3 м.п.	668,380	0,000	668,380	372,3 м.п.	668,380	ТОВ "БЦПЕ"	Акт виконаних робіт	1,451	95,664	72,7 м.п.	100,000	
2.1.4	Модернізація теплової мережі по вул. Перемоги, 82 від ТК-36 до ТК-38, котельня по вул. Дачна, 14		68 м.п.	158,440	158,440	0,000	1,35	23,084	68 м.п.	158,440	53 м.п.	108,440	0,000	108,440	53 м.п.	108,440	ТОВ "БЦПЕ"	Акт виконаних робіт	0,866	33,393	15 м.п.	50,000	
2.1.5	Модернізація теплової мережі від ТК-1 до ТК-7к/5, котельня по вул. Таращанська,197		265 м.п.	1411,490	1411,490	0,000	13,35	322,670	265 м.п.	1411,490	259,92 м.п.	1211,490	0,000	1211,490	259,92 м.п.	1211,490	ПП "Юніверсал трейдінг компані"	Акт виконаних робіт	1,109	160,858	5,08 м.п.	200,000	
2.1.6	Модернізація теплової мережі від ТК-14 до ТК-20, котельня по вул. Мережна,7		712 м.п.	1309,940	1309,940	0,000	15,72	217,530	712 м.п.	1309,940	647,08 м.п.	1109,940	0,000	1109,940	647,08 м.п.	1109,940	ПП "Юніверсал трейдінг компані"	Акт виконаних робіт	6,174	149,658	64,92 м.п.	200,000	
2.1.7.	Модернізація теплової магістралі "ТЕЦ-місто" від ТК-16 в напрямку ТК-17		114 м.п.	1559,860	1559,860	0,000	29,87	331,130	114 м.п.	1559,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	23,49	329,113	114 м.п.	1559,860	
	Усього за підпунктом 2.1.	035	1909 м.п.	6739,252	6739,252	0,000	95,028	1442,902	1909 м.п.	6739,252	1593 м.п.	4427,870	0,000	4427,870	1593 м.п.	4427,870	X	X	49,005	1123,514	316 м.п.	2311,382	X
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
2.2.1	Реконструкція вузлів теплового з встановленням приладів обліку теплової енергії в житлових будинках міста Біла Церква Київської області. (Проектні та монтажні роботи)		148 од.	4806,201	3998,529	807,671	0,000	1201,550	148 од.	4806,201	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	0,000	0,000	148 од.	4806,201	X
	Усього за підпунктом 2.2	040	148 од.	4806,201	3998,529	807,671	0,000	1201,550	148 од.	4806,201	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X	0,000	148 од.	4806,201	X
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
2.3.1																							
	Усього за підпунктом 2.3	045	X	0,000	0,000	0,000		0,000	X	0,000	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	X	X	0,000	X	0,000	
2.4	Заходи щодо модернізації та заміни транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення , з них:																						
2.4.1																							
	Усього за підпунктом 2.4.	050	X	0,000	0,000	0,000		0,000	X	0,000	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	X	X	0,000	X	0,000	
2.5	Інші заходи, у тому числі:																						
2.5.1																							
	Усього за підпунктом 2.5.	055	X	0,000	0,000	0,000		0,000	X	0,000	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	X	X	0,000	X	0,000	
	Усього за розділом II	060	X	**11545,453**	**10737,781**	**807,671**		**2644,452**	X	**11545,453**	X	**4427,870**	**0,000**	**4427,870**	X	**4427,870**	X	X	X	**1123,514**	X	**7117,583**	
III	**Постачання теплової енергії**																						
3	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:**																						
3.1	Заходи з зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
3.1.1																							
	Усього за підпунктом 3.1.	065	X	0,000	0,000	0,000		0,000	X	0,000	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	X	X	0,000	X	0,000	
3.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
3.2.1																							

	Усього за підпунктом 3.2.	070	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	X	X	0,000	X	0,000
3.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
3.3.1																					
	Усього за підпунктом 3.3.	075	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	X	X	0,000	X	0,000
3.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення , з них:																				
3.4.1																					
	Усього за підпунктом 3.4.	080	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	X	X	0,000	X	0,000
3.5	Інші заходи, у тому числі:																				
3.5.1																					
	Усього за підпунктом 3.5.	085	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000	X	X	X	0,000	X	0,000
	Усього за розділом III	090	X	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	X	**0,000**	X	**0,000**	**0,000**	**0,000**	X	**0,000**	X	X	X	**0,000**	X	**0,000**
	Усього за інвестиційною програмою	095	X	**16528,62**	**13938,931**	**2590,191**	**0,000**	**3822,687**	X	**16528,62**	X	**8899,662**	**0,000**	**8899,662**	X	**8899,662**	X	X	**66,280**	**2088,792**	X	**7628,961**

Вакуленко М.І.

(підпис керівника (власника)) (ініціали, прізвище)

Резникова В.А.

(підпис головного бухгалтера) (ініціали, прізвище)

Дзівська І.Ф.

(підпис виконавця) (ініціали, прізвище)

телефон: 04563-6-31-55 електронна пошта: helm@meprus.kiev.ua

Вик. Салустьяненко І.С.