Додаток 7
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.7)

# ЗВІТНІСТЬ

## Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2017 рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за I-IV квартал 2017 року
(квартал)

| Подають | Термін подання |
|---|---|
| Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та когенераційних установках) та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії<br>Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні | останнє число місяця, наступного за звітним |

**Форма № 7-ІНКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна)**
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Респондент:
Найменування суб'єкта господарювання: Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа"
Код ЄДРПОУ: 4654336
Місцезнаходження: вулиця Мережна, буд. 3, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

| № п/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Код рядка | Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою | | | | | | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) | | Стан виконання (з наростаючим підсумком) | | | | | | Виконавець робіт, послуг, продавець товару | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Очікувані показники після впровадження інвестицій | | Залишилось не профінансованим | | Номер додатка в пояснювальній записці з поясненням щодо відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному виразі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | профінансовано | | | | освоєно | | | | | | | | |
| | | | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання: | | | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива/протизаний період) | Економічний ефект, тис. грн | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг фінансування, тис. грн | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання: | | | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн | | | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива/протизаний період) | Економічний ефект, тис. грн | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг інвестицій, тис. грн | |
| | | | | усього | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | | | | | | усього | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | | | | | | | | | |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Виробництва теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Модернізація котельні по вул. Карбишева,9А в м. Біла Церква Київської області з перепідключенням теплового навантаження котельні по вул. Мережна,7 ( Закупівля основного та допоміжного обладнання) | | 1 од. | 4223,00 | 4223,00 | | 66,28 | 948,69 | 1 од. | 4223,00 | 1 од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 од. | 0,00 | - | | 66,28 | 948,69 | 1 од. | 4223,00 | П1 |
| 1.1.2. | Модернізація теплогенеруючого обладнання багатопаливної котельні по вул. Короленко, 49-Б в місті Біла Церква | | 1 од. | 3061,93 | 0,00 | 3061,93 | 21,08 | 775,79 | 1 од. | 3061,93 | 1 од. | 3127,50 | 0,00 | 3127,50 | 1 од. | 3127,50 | ТОВ "Держбуд", ТОВ Стікс ОІЛ Інженірінг | | 21,08 | 775,79 | 1 од. | -65,57 | П2 |
| | Усього за підпунктом 1.1 | 005 | X | 7284,93 | 4223,00 | 3061,93 | | 1724,48 | X | 7284,93 | X | 3127,50 | 0,00 | 3127,50 | X | 3127,50 | X | X | 87,36 | 1724,48 | X | 4157,43 | |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.2 | 010 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| 1.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.3 | 015 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| 1.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.4 | 020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| 1.5 | Інші заходи, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.5 | 025 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| | Усього за розділом 1 | 030 | X | 7284,93 | 4223,00 | 3061,93 | | 1724,48 | X | 7284,93 | X | 3127,50 | 0,00 | 3127,50 | X | 3127,50 | X | X | X | 1724,48 | X | 4157,43 | |
| II | Транспортування теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Модернізація дільниці теплової мережі від опорожі по вул. Семашко,9 до ТК-16 по вул. Стуса (Славіна),70а | | 122 м.п. | 290,83 | 0,00 | 290,83 | 3,77 | 56,22 | 122 м.п. | 290,83 | 125,6 м.п. | 290,95 | 0,00 | 290,95 | 125,6 м.п. | 290,95 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 3,77 | 56,22 | | -0,12 | П3 |
| 2.1.2 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-16 до ТП на вул. Стуса (Славіна),70а | | 76,4 м.п. | 178,03 | 0,00 | 178,03 | 2,47 | 35,60 | 76,4 м.п. | 178,03 | 90 м.п. | 194,32 | 0,00 | 194,32 | 90 м.п. | 194,32 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 2,47 | 35,60 | | -16,29 | П4 |
| 2.1.3 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-39 до ТК-40, ві ТК-40 до ТК-41 котельня по вул. Гайок, 4а | | 164 м.п. | 137,65 | 0,00 | 137,65 | 2,77 | 33,67 | 164 м.п. | 137,65 | 164 м.п. | 124,82 | 0,00 | 124,82 | 164 м.п. | 124,82 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 2,77 | 33,67 | | 12,83 | П5 |
| 2.1.4 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-50 до ТК-51, котельня по вул. Дачна,14 | | 89 м.п. | 199,75 | 0,00 | 199,75 | 2,67 | 39,19 | 89 м.п. | 199,75 | 83,5 м.п. | 195,03 | 0,00 | 195,03 | 83,5 м.п. | 195,03 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 2,67 | 39,19 | | 4,72 | П6 |
| 2.1.5 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-51 до ТК-53, котельня по вул. Дачна,14 | | 117 м.п. | 252,04 | 0,00 | 252,04 | 3,51 | 50,47 | 117 м.п. | 252,04 | 129,4 м.п. | 269,59 | 0,00 | 269,59 | 129,4 м.п. | 269,59 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 3,51 | 50,47 | | -17,55 | П7 |
| 2.1.6 | Модернізація дільниці теплової мережі від пуска до існуючої ШПУ по вул. Олександрійський , котельня по вул Дачна, 14 | | 58,7 м. п. | 245,99 | 0,00 | 245,99 | 1,78 | 37,40 | 58,7 м. п. | 245,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 1,78 | 37,40 | | 245,99 | П8 |
| 2.1.7 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-8 до ТК-7 котельня по вул Колодязька, 15 | | 167 м.п. | 230,74 | 0,00 | 230,74 | 4,25 | 53,62 | 167 м.п. | 230,74 | 167 м.п. | 228,74 | 0,00 | 228,74 | 167 м.п. | 228,74 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 4,25 | 53,62 | | 2,00 | П9 |
| 2.1.8 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-7 до ТП по вул. Олександрійський 159, котельня по вул Колодязька, 15 | | 103,9 м.п. | 214,93 | 0,00 | 214,93 | 2,55 | 39,82 | 103,9 м.п. | 214,93 | 106,8 м.п. | 230,86 | 0,00 | 230,86 | 106,8 м.п. | 230,86 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 2,55 | 39,82 | | -15,93 | П10 |
| 2.1.9 | Модернізація дільниці теплової мережі від котельні до ДПП №3 ,котельня по вул. Чапаєва,11а | | 135,2 м.п. | 228,24 | 0,00 | 228,24 | 1,74 | 35,35 | 135,2 м.п. | 228,24 | 147,2 м.п. | 244,22 | 0,00 | 244,22 | 147,2 м.п. | 244,22 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 1,74 | 35,35 | | -15,98 | П11 |
| 2.1.10 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-29а до повороту по вул. Ярослава Мудрого, котельня по вул. Івана Кожедуба,14 | | 62,8 м.п. | 147,74 | 0,00 | 147,74 | 1,80 | 27,74 | 62,8 м.п. | 147,74 | 62,8 м.п. | 147,74 | 0,00 | 147,74 | 62,8 м.п. | 147,74 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 1,80 | 27,74 | | 0,00 | П12 |
| 2.1.11 | Модернізація дільниці теплової мережі від повороту та вздовж житлового будинку №60 по вул. Ярослава Мудрого, котельня по вул. Івана Кожедуба,14 | | 91,1 м.п. | 299,94 | 0,00 | 299,94 | 2,75 | 49,77 | 91,1 м.п. | 299,94 | 91,1 м.п. | 299,94 | 0,00 | 299,94 | 91,1 м.п. | 299,94 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 2,75 | 49,77 | | 0,00 | П13 |
| 2.1.12 | Модернізація дільниці теплової мережі від житлового будинку №60 по вул. Ярослава Мудрого до ТК-30, котельня по вул. Івана Кожедуба,14 | | 124,8 м.п. | 294,46 | 0,00 | 294,46 | 3,51 | 54,71 | 124,8 м.п. | 294,46 | 92,1 м.п. | 276,33 | 0,00 | 276,33 | 92,1 м.п. | 276,33 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 3,51 | 54,71 | | 18,13 | П14 |
| 2.1.13 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-3 до нежитлової будівлі по вул. шолом-Алейхема,31 ,котельня по вул Шолом-Алейхема,33 | | 26 м.п. | 22,68 | 0,00 | 22,68 | 0,24 | 3,98 | 26 м.п. | 22,68 | 26 м.п. | 22,68 | 0,00 | 22,68 | 26 м.п. | 22,68 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 20.09.2017 | 0,24 | 3,98 | | 0,00 | П15 |
| 2.1.14 | Модернізація дільниці теплової мережі від ж/б по вул. Митрофанова,13/16 до ж/б по вул. Молодіжна,14 центральний тепловий пункт №1 | | 212 м.п. | 157,11 | 0,00 | 157,11 | 4,03 | 44,68 | 212 м.п. | 157,11 | 216,7 м.п. | 157,06 | 0,00 | 157,06 | 216,7 м.п. | 157,06 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 24.07.2017 | 4,03 | 44,68 | | 0,05 | П16 |
| 2.1.15 | Модернізація дільниці теплової мережі від ж/б по вул. Леваневського,30 до ж/б по вул. Леваневського,32 центральний тепловий пункт №2 | | 103,4 м.п. | 71,47 | 0,00 | 71,47 | 1,78 | 19,93 | 103,4 м.п. | 71,47 | 113,4 м.п. | 74,35 | 0,00 | 74,35 | 113,4 м.п. | 74,35 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 28.08.2017 | 1,78 | 19,93 | | -2,88 | П17 |
| 2.1.16 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-7 до ж/б по вул. Леваневського,38 центральний тепловий пункт №2 | | 104,4 м.п. | 166,89 | 0,00 | 166,89 | 2,84 | 37,09 | 104,4 м.п. | 166,89 | 95,8 м.п. | 170,82 | 0,00 | 170,82 | 95,8 м.п. | 170,82 | ПП "Юніверсал трейдінг компані" | КБ-3 від 30.11.2017 | 2,84 | 37,09 | | -3,93 | П18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.17 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-1 до ДНЗ №24 по вул.Некрасова, 36, центральний тепловий пункт №5 | | 137,2 м.п. | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 2,61 | 29,71 | 137,2 м.п. | 109,59 | 153,2 м.п. | 110,66 | 0,00 | 110,66 | 153,2 м.п. | 110,66 | ПП "Універсал трейдінг компані" | КБ-3 від 30.11.2017 | 2,61 | 29,71 | | -1,07 | П19 |
| 2.1.18 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-6/7 до зєб по вул. Грибоєдова, 42, центральний тепловий пункт №6 | | 103,2 м.п. | 71,48 | 0,00 | 71,48 | 1,79 | 20,00 | 103,2 м.п. | 71,48 | 119,4 м.п. | 79,68 | 0,00 | 79,68 | 119,4 м.п. | 79,68 | ПП "Універсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 1,79 | 20,00 | | -8,20 | П20 |
| 2.1.19 | Модернізація дільниці теплової мережі від ТК-23 до ТК-24 по вул.Героїв Крут, 83, центральний тепловий пункт №7 | | 91 м.п. | 169,88 | 0,00 | 169,88 | 2,34 | 33,81 | 91 м.п. | 169,88 | 104 м.п. | 178,55 | 0,00 | 178,55 | 104 м.п. | 178,55 | ПП "Універсал трейдінг компані" | КБ-3 від 29.09.2017 | 2,34 | 33,81 | | -8,67 | П21 |
| 2.1.20 | Модернізація дільниці теплової магістралі "ТЕЦ-місто" від ТК-11 в напрямку ТК-12 | | 48 м.п. | 645,80 | 645,80 | 0,00 | 1,82 | 77,65 | 48 м.п. | 645,80 | 12 м.п. | 226,60 | 226,60 | 0,00 | 12 м.п. | 226,60 | КП БМР "ЦІТМ" | - | 1,82 | 77,65 | | 419,20 | П22 |
| 2.1.21 | Модернізація дільниці теплової магістралі "ТЕЦ-місто" від ТК-12 в напрямку ТК-13 | | 72 м.п. | 700,96 | 700,96 | 0,00 | 2,73 | 89,70 | 72 м.п. | 700,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 2,73 | 89,70 | | 700,96 | П23 |
| 2.1.22 | Модернізація дільниці теплової магістралі "ТЕЦ-місто" від ТК-18 в напрямку ТК-19 | | 24 м.п. | 322,90 | 322,90 | 0,00 | 0,91 | 38,82 | 24 м.п. | 322,90 | 10 м.п. | 192,06 | 192,06 | 0,00 | 10 м.п. | 192,06 | КП БМР "ЦІТМ" | - | 0,91 | 38,82 | | 130,84 | П24 |
| | Усього за підпунктом 2.1 | 035 | X | 5159,10 | 1669,66 | 3489,44 | | 908,93 | X | 5159,10 | X | 3715,00 | 418,66 | 3296,34 | X | 3715,00 | X | X | X | 908,93 | X | 1444,10 | |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.2 | 040 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| 2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.3 | 045 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| 2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.4 | 050 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| 2.5 | Інші заходи, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.5 | 055 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| | Усього за розділом II | 060 | X | 5159,10 | 1669,66 | 3489,44 | | 908,93 | X | 5159,10 | X | 3715,00 | 418,66 | 3296,34 | X | 3715,00 | X | X | X | 908,93 | X | 1444,10 | |



Продовження додатка 7

| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Постачання теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.1 | 065 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| 3.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.2 | 070 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| 3.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.3 | 075 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| 3.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.4 | 080 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| 3.5 | Інші заходи, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.5 | 085 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| | Усього за розділом III | 090 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | |
| Усього за інвестиційною програмою | | 095 | X | 12444,03 | 5892,66 | 6551,37 | 0,00 | 2633,41 | X | 12444,03 | X | 6842,50 | 418,66 | 6423,84 | X | 6842,50 | X | X | X | 2633,41 | X | 5601,53 | |

Пакуленко М.І.
(ініціали, прізвище)

(підпис керівника (заступника))

Раєвська В.А.
(ініціали, прізвище)

(підпис головного бухгалтера)

Дишлєва І.Ф.
(ініціали, прізвище)

(підпис виконавця)

телефон: (04563)6-31-55 факс: (04563)6-42-15 електронна пошта: bchn@ingulus.kiev.ua

Вик. Савостьяненко І.С.